

Объект «Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД  
«Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

Застройщик или заказчик **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
ИНН0262008374, КПП026201001, 453300, РБ, г. Кумертау, ул. Искужина, 2

Лицо, осуществляющее строительство **Общество с ограниченной ответственностью Торгово-  
Строительная Компания «Стройсервис»**  
ОГРН 1080262000037, ИНН 0262014900, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Шоссейная, 2/2 .  
т.89273029266

АКТ  
освидетельствования скрытых работ

N 1

"30" августа 2014 г.

Представитель заказчика **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
**Докукин А.Н.**

Представитель лица, осуществляющего строительство **ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.**  
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам  
строительного контроля \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию **Директор ООО ТСК «Стройсервис»**

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  
\_\_\_\_\_  
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  
о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных **ООО ТСК «Стройсервис»**  
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 объемом 546,42м2**
2. Работы выполнены по проектной документации
3. При выполнении работ применены **Раствор готовый кладочный цементный марки: 100**
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: \_\_\_\_\_
5. Даты: начала работ "30" августа 2014 г.  
окончания работ "14" сентября 2014 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СНиП II-26-76 «Кровли»

Разрешается производство последующих работ по **Огрунтовке оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер**

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Акт составлен в 2 экземплярах.

Приложения: \_\_\_\_\_

Представитель заказчика Директор МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ  
Докукин А.Н. \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего строительство: директор ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т. \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации : не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: ООО ТСК «Стройсервис»

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_

Представители иных лиц: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



Объект «Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД  
«Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

Застройщик или заказчик МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»  
ИНН0262008374, КПП026201001, 453300, РБ, г. Кумертау, ул. Искужина, 2

Лицо, осуществляющее строительство Общество с ограниченной ответственностью Торгово-  
Строительная Компания «Стройсервис»  
ОГРН 1080262000037, ИНН 0262014900. Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Шоссейная, 2/2 .  
т.89273029266

АКТ  
освидетельствования скрытых работ

N 2

"08" сентября 2014 г.

Представитель заказчика МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»  
Докукин А.Н.

Представитель лица, осуществляющего строительство ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам  
строительного контроля \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию Директор ООО ТСК «Стройсервис» \_\_\_\_\_

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа

о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных ООО ТСК «Стройсервис»  
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер в объеме 1152,5 м2**
2. Работы выполнены по проектной документации
3. При выполнении работ применены **Грунтовка (праймер)**
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: \_\_\_\_\_
5. Даты: начала работ "08" сентября 2014 г.  
окончания работ "14" сентября 2014 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СНиП II-26-76 «Кровли»

Разрешается производство последующих работ по **Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой**

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Акт составлен в 2 экземплярах.

Приложения: \_\_\_\_\_

Представитель заказчика Директор МАОУ ДООД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»  
Докукин А.Н.

Представитель лица, осуществляющего строительство: директор ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.

Представитель \_\_\_\_\_ лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации : не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: ООО ТСК «Стройсервис»

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_

Представители иных лиц: \_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



Объект «**Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД  
«Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**

Застройщик или заказчик **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
ИНН0262008374, КПП026201001, 453300, РБ, г. Кумертау, ул. Искужина, 2

Лицо, осуществляющее строительство **Общество с ограниченной ответственностью Торгово-  
Строительная Компания «Стройсервис»**  
ОГРН 1080262000037, ИНН 0262014900, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Шоссейная, 2/2 .  
т.89273029266

**АКТ**  
освидетельствования скрытых работ

N 3

"06" сентября 2014 г.

Представитель заказчика **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
**Докукин А.Н.**

Представитель лица, осуществляющего строительство **ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.**  
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам  
строительного контроля \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию **Директор ООО ТСК «Стройсервис»**

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  
\_\_\_\_\_  
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  
о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных **ООО ТСК «Стройсервис»**  
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам в объеме 172 м**
2. Работы выполнены по проектной документации
3. При выполнении работ применены **Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, сталь полосовая**
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: \_\_\_\_\_
5. Даты: начала работ "06" сентября 2014 г.  
окончания работ "14" сентября 2014 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СНиП II-26-76 «Кровли»  
Разрешается производство последующих работ по **Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой**  
Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Акт составлен в 2 экземплярах.

Приложения: \_\_\_\_\_

Представитель заказчика Директор МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»  
Докукин А.Н. \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего строительство: директор ООО ТСК «Стройсервис» Халиков  
Р.Т. \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации : не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию: ООО ТСК «Стройсервис»

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_

Представители иных лиц: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)



Объект «Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД  
«Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

Застройщик или заказчик **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
ИНН0262008374, КПП026201001, 453300, РБ, г. Кумертау, ул. Искужина, 2

Лицо, осуществляющее строительство **Общество с ограниченной ответственностью Торгово-  
Строительная Компания «Стройсервис»**  
ОГРН 1080262000037, ИНН 0262014900, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул.Шоссейная, 2/2 .  
т.89273029266

АКТ  
освидетельствования скрытых работ

N 4

"30" августа 2014 г.

Представитель заказчика **МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»**  
**Докукин А.Н.**

Представитель лица, осуществляющего строительство **ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т.**  
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам  
строительного контроля \_\_\_\_\_

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие  
освидетельствованию **Директор ООО ТСК «Стройсервис»**

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:  
\_\_\_\_\_  
(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа  
о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных **ООО ТСК «Стройсервис»**  
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы **Устройство кровель плоских из  
наплавляемых материалов: нижний слой**
2. Работы выполнены по проектной документации
3. При выполнении работ применены **Унифлекс: ЭПП**
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним  
требованиям: \_\_\_\_\_
5. Даты: начала работ "30" августа 2014 г.  
окончания работ "14" сентября 2014 г.
6. Работы выполнены в соответствии с СНиП II-26-76 «Кровли»

Разрешается производство последующих работ по **Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: верхний слой**

Дополнительные сведения \_\_\_\_\_

Акт составлен в 2 экземплярах.

Приложения: \_\_\_\_\_

Представитель заказчика Директор МАОУ ДООД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»  
Докукин А.Н. \_\_\_\_\_

Представитель лица осуществляющего строительство: директор ООО ТСК «Стройсервис» Халиков Р.Т. \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_ осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля  
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации : не требуется

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: ООО ТСК «Стройсервис»

Представитель эксплуатирующей организации \_\_\_\_\_

Представители иных лиц: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)