

Приложение № 2
К Муниципальному контракту № 40
от 30.08.2014г

График производства работ

«Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД «Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

№ п/п	Адрес объекта	График производства работ	
		Начало производства работ	Окончание производства работ
1	2	3	4
1	453300, РБ, г.Кумертау, ул. Искужина, д.2	С момента заключения контракта.	В течении 30 календарных дней

Заказчик:

МАОУ ДОД «Центр детского творчества»
ГО г.Кумертау РБ


А.Н. Докукин


Подрядчик:

ООО ТСК «Стройсервис»



Р.Т. Халиков



График производства работ
«Капитальный ремонт мягкой кровли спортивного комплекса МАОУ ДОД
«Центр детского творчества» ГО г.Кумертау РБ»

Стоимость работ по контракту: 1 039 847,48 рублей
Начало работ: 30 августа 2014 г
Окончание работ: 29.09.2014 г

№ п/п	Наименование работ	30.08- 07.09.2014	08.09- 14.09.2014	15.09- 21.09.2014	22.09.- 29.09.2014
1	Разборка покрытий кровель	_____			
2	Ремонт цементной стяжки	_____	_____		
3	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: верхний слой	_____	_____		
4	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: нижний слой		_____	_____	
5	Устройство примыканий кровель			_____	_____
6	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали				_____

Подписи сторон:

Заказчик  / А.Н. Докукин
(подпись) (Ф.И.О.)

Подрядчик  / Халиков Р.Т.
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. "СТРОЙСЕРВИС"

ООО "СТРОЙСЕРВИС"

ОГРН 1080262000037

ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г.КУМЕРТАУ

